

## Principales impactos durante el periodo de construcción:

Impactos	Medidas de mitigación	Duración		Horarios
		Desde	Hasta	
Enlodamiento de vías, por circulación de maquinaria	Se realiza limpieza de vías constantemente, mediante maquinaria (barredora) y personal a cargo. Además, se realiza periódicamente el lavado de ruedas de maquinarias, previo a salir a caminos pavimentados.	Actualidad	Junio, 2021	Lunes a Viernes: 8:00 - 13:00 horas y 14:30-19:00 horas Sábados: 8:00 - 13:00 horas
Generación de polvo por circulación de maquinarias y trabajos en obra	Se realiza humectación de caminos mediante camión aljibe, el cual realiza esta actividad 3 veces al día por cada sector en donde se genera polvo. Se incorporan mallas antipolvo (Raschell) en todos los frentes de trabajo.	Actualidad	Junio, 2021	Lunes a Viernes: 8:00 - 13:00 horas y 14:30 - 19:00 horas Sábados: 8:00 - 13:00 horas
Desvíos de tránsito vehicular y peatonal	Se instalan barreras new Jersey y Lámparas viales para delimitar desvíos. Por otro lado, se incorpora señalética sobre límites de velocidad y realización de trabajos. Además, en cada desvío están presentes asistentes viales.	Actualidad	Junio, 2021	Lunes a domingo: 24 horas
Generación de ruidos por desarmes y trabajos en el terminal de pasajeros	Se fabrican e instalan pantallas acústicas en los límites de los trabajos realizados, compuestas por material aislantes para disminuir el impacto a usuarios.	Actualidad	Mayo, 2021	Lunes a Viernes: 8:00 - 13:00 hrs y 14:30 - 19:00 horas Sábados: 8:00 - 13:00 horas
Generación de residuos industriales y escombros por realización de trabajos y desarme en terminal de pasajeros	Los residuos industriales y escombros son retirados del área, a través de empresa autorizada, utilizando camión con sistema ampliroll. Dicho retiro se realiza según necesidades de la obra.	Actualidad	Junio, 2021	Lunes a Viernes: 8:00 - 13:00 hrs y 14:30 - 19:00 horas Sábados: 8:00 - 13:00 horas